

**PLAN INWESTYCYJNY**

za 2010 rok

Lp.	NAZWA ZADANIA, LOKALIZACJA	Koszt zadania	Plan 2010 rok	wykonanie 2010
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 866,62</b>
	Dział 010 rozdz.01095			
1	Doprowadzenie wody do nowopowstałych budynków	170 000,00	170 000,00	169 866,62
<b>II</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 087 268,00</b>	<b>4 087 268,00</b>	<b>2 821 328,66</b>
	Dział 600 rozdz. 60014			
1	Budowa chodnika Prószków -Nowa Kuźnia	150 000,00	150 000,00	94 157,73
	Dział 600 rozdz. 60016			
2	Przebudowa drogi ulicy Parkowej w Złotnikach	914 367,56	914 367,56 w tym środki własne 496.944,28 środki budżetu Państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 417 423,28	857131,83
3	Modernizacja ul. Maków w Winowie	230 000	230 000,00	225 734,81
4	Rozwój infrastruktury dróg gminnych w miejscowości Winów	1 645 100,00	1 645 100,00	1 056 968,49
5	Zakup barierek energochłonnej-Zimnice Małe	25 000,00	25 000,00	11 000,00
6	budowa drogi Zimnice Wielkie ul. Kościuszki	392 800,00	392 800,00	178 626,35
7	budowa drogi Prószków ul. Partyzancka	480 000,00	480 000,00	323 209,45
8	projekty dróg	250 000,00	250 000,00	74 500,00
<b>III</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 761,51</b>
	dział 750 rozdz 75023			
1	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	7 131,51
2	Zakup serwera	35 000,00	35 000,00	25 630,00
<b>IV</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>292 715,00</b>	<b>292 715,00</b>	
	Dział 801 rozdz. 80101	255 215,00	255 215,00	218 973,88
1	Szkoła Złotniki i Boguszyce RADOSNA SZKOŁA			
	dział 801 rozdz. 80110			
2	Gimnazjum Prószków e-szkoła	37 500,00	37 500,00	0
<b>V</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Dział 851 rozdz. 85141			
1	Dofinansowanie zakupu ambulansu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>VI</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>11 735 778,00</b>	<b>3 127 778,00</b>	<b>2 143 426,19</b>
	Dział 900 rozdz. 90001			
1	budowa kanalizacji - inżynier kontraktu	30 000,00	30 000,00	227,4
2	Zakup traktorka Boguszyce	11 000,00	11 000,00	9 999,00
3	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	9 684 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Boguszyce odcinek poza projektem WIK	1 652 778,00	1 652 778,00	902 921,91
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Prószków ul. Powstańców	200 000,00	200 000,00	83 906,99
6	Projekty techniczne wod-kan	150 000,00	150 000,00	65 080,90
7	Zakup wiaty przystankowej Winów	8 000,00	8 000,00	5 289,99

<b>VII</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 700</b>
	dział 921 rozdz.92195			
1	Utworzenie lok.miejsca spotkań w świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysiecz	800 000,00	800 000,00 w tym środki własne 300.000,00 zł oraz 500.000,00 zł środki z budżetu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	4 700,00
<b>VIII</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 616 000,00</b>	<b>1 616 000,00</b>	<b>1 216 775,91</b>
	dział 926 rozdz 92695			
1	Utworzenie lok.miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Zlinice	1 500 000,00	1 500 000,00 w tym środki własne 1.000.000,00 zł oraz 500.000,00 zł Rozwój Obszarów wiejskich na lata 2007-2013	1 146 705,91
2	Projekt "MARINA" Zlinice	50 000,00	50 000,00	4 800,00
3	KOPLA Prószków	66 000,00	66 000,00	65 270

Gmina Prószków  
ul. Opolska 17

2011.01.17  
*[Signature]*  
Rafał March

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO

w 2010 roku

### 1. Budowa sieci wodociągowej do nowopowstałych budynków.

Wykonano odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

- 1) Wodociąg w Boguszycach z rur PVC Ø 90 , długość – 48 m. Wykonawca Piotr Wieszala – koszt budowy - 7 259,31 zł.
- 2) Wodociąg w Górkach z rur PVC Ø 110 , długość – 105 m i odcinek sieci kan. san. z rur PVC Ø 250 o długości 82 m . Wykonawca Bartosz Hanajczyk, koszt budowy – 23 000,00 zł.
- 3) Wodociąg w Przysieczy ul. Strażacka i Strzelecka z rur PVC Ø 110, dł. 254,80 m. Wykonawca ZGKiM Prószków, koszt budowy – 64 706,04 zł.
- 4) Wodociąg w Nowej Kuźni z rur PE Ø 110, dł. – 249,99 m. Wykonawca Paweł Antoszczyszyn – koszt budowy 35 975,41 zł.

Koszty poniesione na budowę nowych odcinków sieci – 130 940,76 zł.

Koszt poniesiony na przygotowanie – 38 925,86 zł.

**Łącznie wydatkowano na budowę sieci do nowopowstałych budynków -169 866,62 zł.**

### 2. Budowa chodnika Prószków – Nowa Kuźnia.

Partycypacja w kosztach budowy ZDP - 94 157,73 zł.

### 3. Przebudowa drogi ulicy Parkowej w Złotnikach.

Wykonawca – Spółdzielnia „SUR Prószków” w Prószkowie wybrany w przetargu nieograniczonym. Termin rozpoczęcia 25.06.10, zakończenia 15.09.2010 r.

Koszt robót budowlanych wg umowy – 834 757,03 zł.

Zakres robót zrealizowanych: szer. jezdni 6,0 m, dł. – 492 mb, nawierzchnia z bet asfaltowego gr 9-10 cm, chodnik o szer. 1,5 m,

**Koszt poniesiony w 2010 r. - 857 131,83 zł**

### 4. Modernizacja ul. Maków w Winowie

Wykonawca robót Spółdzielnia „SUR Prószków” wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót wg umowy wynosi – 225 734,81 zł.

Zakres robót: ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm długość jezdni 159,80 m, pow. 805,54 m<sup>2</sup> , wykonanie wjazdów do posesji o pow. 643,62 m<sup>2</sup> , ciek o długości 158,30 mb.

**Łączny koszt do poniesienia – 225 734,81 zł.**

### 5. Rozwój infrastruktury dróg gminnych w miejscowości Winów– ul. Szkolna

Wykonawca BERIW Sp. Z o.o. w Ochodzach, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres robót: Jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa ścieralna grub. 5 cm, Warstwa wiążąca z grub. 7 cm, podbudowa 25 cm z kamienia łamanego, długość 622 m, szerokość 4,70 + 0,30 m ściek z kostki betonowej.

Chodnik szer. 1,50 m.

**Łączny koszt - 1 056 968,49 zł.**

### 6. Zakup barier energochłonnych.

Wykonawca RESTAL Opole.

Przeznaczenie: Zimnice Małe.

Koszt poniesiony - 11 000,00 zł.

**7. Przebudowa drogi ul. Kościuszki w Zimnicach Wielkich**

Wykonawca – Opolskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Opolu.  
Termin zakończenia: 3.09.2010 r.

Zakres robót długość jezdni 258 m, szerokość jezdni 3,5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – 9 cm.

Koszt wykonania zadania - 178 626,35 zł.

**8. Przebudowa drogi ul. Partyzanckiej w Prószkowie.**

Wykonawca robót wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DOMAX” w Boronowie.

Zakres wykonanych robót: długość jezdni – 521 mb, szer. jezdni – 5,50 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego – o grubości 8 cm.

Koszt poniesiony na zadaniu - 323 209,45 zł.

**9. Projekty techniczne dróg.**

Wartość – 74 500,00 zł

**10. Zakup oprogramowania.**

Koszt oprogramowania – 7 131,51 zł.

**11. Zakup serwera.**

Koszt poniesiony – 25 630,00 zł.

**12. Szkoła Złotniki i Boguszyce RADOSNA SZKOŁA.**

Urządzono place zabaw przy szkołach w ramach programu RADOSNA SZKOŁA.

Koszt poniesiony - 218 973,88 zł.

**13. Dofinansowanie zakupu ambulansu.**

Koszt dotacji – 10.000,00 zł.

**14. Budowa kanalizacji – inżynier kontraktu.**

Koszt poniesiony – 227,40 zł.

**15. Zakup traktora do Boguszyce.**

Koszt zakupu – 9 999,00 zł.

**16. Objęcie udziałów WIK Opole.**

Koszt udziałów – 1 076 000,00 zł.

**17. Budowa kanalizacji sanitarnej Boguszyce-Żłinice etap II, część II, poza projektem WIK.**

Wykonawca robót wyłoniony w przetargu nieograniczonym – firma ISAN-BUDUD Leszek Wołowicz, Niemodlin.

Termin realizacji 27.08.2010 – 19.11.2010 r.

Zakres prac zrealizowanych: kanalizacja grawitacyjna - 1422,9 mb z rur PVC Ø 200, kanalizacja ciśnieniowa z rur PEHD – 733,5 m, Ø 90 - 63, przepompownie sieciowe Ø 1500 – 2 kpl., przepompownia przydomowa – 1 kpl.

Koszt poniesiony na zadaniu w 2010 r. wyniósł - 902 921,91 zł.

**18. Budowa kanalizacji sanitarnej Prószków ul. Powstańców.**

Wykonawca robót wyłoniony w przetargu nieograniczonym – Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gaz Andrzej Dudyk.

Termin realizacji 15.11.2010 – 14.12.2010 r.

Zakres wykonanych robót: Kanał grawitacyjny – z rur PVC Ø 160 – długość – 74 mb, ciśnieniowy z rur PE – Ø 50 101,50 mb, przepompownia sieciowa Ø 1000 – 1 kpl.

Koszt poniesiony na zadaniu – 83 906,99 zł.

**19. Projekty techniczne wod-kan.**

Koszt projektów - 65 080,90 zł.

**20. Zakup wiaty przystankowej Winów.**

Zakup został zrealizowany 11.10.2010 r. w firmie „BIN” Sp. Z o.o. w Aleksandrów Kujawski.

Koszt - 5 289,99 zł.

**21. Utworzenie lok. miejsca spotkań w świetlicy wiejskiej w m. Przysiecz.**

Koszty poniesione w 2010 r. – 4 700,00 zł.

**22. Utworzenie lok. miejsca rekreacji i sportu w m. Żłinice.**

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym – Spółdzielnia „SUR Prószków” w Prószkowie.

Termin realizacji budowy od 10.05.2010 do 02.09.2010 r. zakończenia robót budowlanych – 02.09.2010 r.

Zakres zrealizowanych robót:

- 1) remont nawierzchni boiska, budowa ogrodzenia i bram, widowni na 200 miejsc, oświetlenie, przyłącz kablowy
- 2) dobudowa do budynku remizy strażackiej budynku socjalnego, o wymiarach 5 m x 16,56 m, wysokości dostosowanej do bud. istniejącego o 2 kondygnacjach, budowa stalowych schodów zewnętrznych na taras widokowy, utwardzenie z kostki brukowej dojścia do budynku, budowa przyłącza wod.-kan.

Koszt poniesiony w 2010 roku - 1 146 705,91 zł.

**23. Projekt „MARINA” Żłinice.**

Zlecono opracowanie koncepcji.

Termin opracowania 30.10.2010 r.

Koszt opracowania wyniósł - 4 800,00 zł.

**24. Projekt „KOPLA” Prószków.**

Zlecono opracowanie koncepcji i projektu.

Koszt umowy 65 270,00 zł.

Prószków 2011.02.28

GMINA PRÓSZKÓW  
ul. Opolska 17

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kozłowski