

informacja z wykonania budżetu gminy za 2011r
**WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK
 PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH
 PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ**
 za I półrocze 2011 roku
 według sprawozdania RB - 27

Dz	rozdz	§	treść	skutki obniżenia górných stawek	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki decyzji	skutki decyzji
						umorzenia zaległości	rozłożenia na raty odro- odroczenia terminu pł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	624 076,50	12 051,00	8 983,00	1 678,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	450 122,50	2 400,00	0,00	0,00
		O310	podatek od nieruchomości	446 669,50	2 400,00	0,00	0,00
		O320	podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
		O340	podatek od środków transportowych	3 453,00	0,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	173 954,00	9 651,00	8 983,00	1 678,00
		O310	podatek od nieruchomości	162 532,00	9 651,00	7 028,00	1 637,00
		O320	podatek rolny	0,00	0,00	818,00	41,00
		O340	podatek od środków transportowych	11 422,00	0,00	0,00	0,00
		O910	odsetki			1137,00	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Prószków
za I półrocze 2011 roku

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Za I półrocze 2011 roku
WYKONANIE

<i>Lp.</i>	<i>paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1.	955	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	867 728,00	1 449 074,21
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	-----
		OGÓLEM	1 567 728	1 449 074,21

REALIZACJA ROZCHODÓW

Za I półrocze 2011 roku
WYKONANIE

<i>Lp.</i>	<i>paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów / plan – 459 804,00/	---	270 901,80
		OGÓLEM	459 804,00	270 901,80

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Matyja

PLAN INWESTYCYJNY na 2011 rok
realizacja za I półrocze 2011 roku

Lp.	NAZWA ZADANIA, LOKALIZACJA	Koszt zadania	Nakłady 2011 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział 010 rozdz.01095	102 800,00	102 800,00	11 500,00
1	Projekt wodociąg Żlinice ul. Wolności	11 000,00	11 000,00	0
2	Projekt kanalizacji deszczowej Winów ul. Le	11 500,00	11 500,00	11 500,00
3	Projekt wodociąg Winów ul. Leśna	30 300,00	30 300,00	0
4	Doprowadzenie wody do nowopowstałych budynków	50 000,00	50 000,00	0
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dział 600 rozdz. 60016	1 770 000,00	1 770 000,00	0
1	Przebudowa drogi gminnej Prószków -	1 250 000,00	1 250 000,00 w tym środki własne 625.000,00 zł środki budżetu Państwa- Narod. Program Przebud. Dróg Lokalnych - 625.000,00 zł	0
2	PT chodnik Górki - Chrzęszczyce rozdz. 6001	170 000,00	170 000,00	dotacja
3	Projekty dróg	350 000,00	350 000,00	0
III.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dział 700 rozdz.70005	22 000,00	22 000,00	0
1	Zakup pieca co Przysiecz	22 000,00	22 000,00	0
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dział 750 rozdz.75023	8 000,00	8 000,00	5 355,36
1	zakup oprogramowania	8 000,00	8 000,00	5 355,36
V.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Dział 754 rozdz.75412	152 000,00	152 000,00	21 570,00
1	zakup bram OSP Żlinice Boguszyce	22 000,00	22 000,00	21 570,00
2	Zasilanie do nowopowstałej Strażnicy w Ligocie Prószkowskiej	130 000,00	130 000,00	0
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE dział 801 rozdz. 80101	199 000,00	199 000,00	0
1	Szkoła podst. Prószków RADOSNA SZKOŁA dział 801 rozdz. 80110	124 000,00	124 000,00	0
2	Gimnazjum Prószków e-szkoła	75 000,00	75 000,00	dotacja
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA Dział 900 rozdz. 90001	8 667 000,00	1 135 000,00	34 999,99
1	Budowa kanalizacji inżynier kontraktu	10 000,00	10 000,00	0,00
2	Zakup pomp	35 000,00	35 000,00	34 999,99
3	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	8 608 000,00	1 076 000,00	0,00
4	Zakup traktorków do trawy rozdz 90095	14 000,00	14 000,00	0

GMINA PRÓSZKÓW
48-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Matik

VIII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dział 921 rozdz.92195	965 000,00	965 000,00	23 900,00
1	Utworzenie lok.miejsca spotkań w świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysiecz	941 000,00	941 000,00 w tym środki własne 441.000,00 zł oraz 500.000,00 zł środki z budżetu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-	0
2	Projekt poczty Zlinice	24 000,00	24 000,00	23 900,00
IX	KULTURA FIZYCZNA I SPORT dział 926 rozdz 92695	190 600,00	190 600,00	87 207,18
1	Budowa wiat	52 000,00	52 000,00	0
2	Zagospodarowanie ANLAGI	38 600,00	38 600,00	0
3	Zakup kontenera i łopaczy Przysiecz	50 000,00	50 000,00	37 500,00
4	Wymiana słupów oświetleniowych na boisku w Przysieczy	50 000,00	50 000,00	49 707,18
	RAZEM	12 076 400,00	4 544 400,00	184 532,53

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków

BURMISTRZ

Róża Malik

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO

I półrocze 2011 roku

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział 010 rozdz. 01095

1. Zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej w Żlinicach – termin wykonania 15.08.2011 r.
2. Wykonano projekt kanalizacji deszczowej w Winowie. Wykonawca: Pracownia Instalacji Sanitarnych Opole. Koszt wykonania – 11 500,00 zł.
3. Zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Leśnej w Winowie – termin wykonania 30.07.2011 r.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 600 rozdz. 60016

3. Zlecono projekt budowlano – wykonawczy przepustu na drodze gminnej w Chrzowicach – termin wykonania 30.11.2011. Przewidywany koszt realizacji 15 990,00 zł.

III. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dział 750 rozdz. 70005

1. Zakupiono i wymieniono bramy wjazdowe do OSP w Żlinicach.
Wykonawca – PUH „DYGA”.
Koszt wykonania – 21 570,00 zł.
2. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zasilania dla OSP i stacji transformatorowej w Ligocie Prószkowskiej.
Wykonawca „ELMAX” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Opolu.
Planowany koszt budowy – 113 500,24 zł.
Termin realizacji - 30.09.2011 r.

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 rozdz. 80110

1. Szkoła podstawowa RADOSNA SZKOŁA – Przygotowano projekt wykonania
2. Gimnazjum Prószków e-szkoła

V. GOSPODARKA KOMUNALNA

Dział 900 rozdz. 90001

1. Budowa kanalizacji inżynier kontraktu
2. Zakup pomp – Wykonawca ZGKiM Prószków.
Koszt realizacji - 34 990,99 zł.
3. Objęcie udziałów WIK Opole
- 4.

VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921 rozdz. 92195

1. Utworzenie lok. Miejsca spotkań w świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysiecz.
Wykonano uproszczony projekt remontu Sali Wiejskiej.
Złożono do Urzędu Marszałkowskiego zmieniony wniosek na dofinansowanie.
2. Projekt przebudowy i rozbudowy budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Żlinicach.
Wykonawca – Architektoniczna Pracownia Projektowa Krzysztof Denisiewicz Opole.
Koszt realizacji – 23 900,00 zł.

IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział 926 rozdz. 92695

1. Zakupiono kontener i zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym w Przysieczy.
Wykonawca WELDON i RUD-BUD Rudolf Płotnik.
Koszt realizacji - 37 500,00 zł.
2. Wykonano wymianę słupów oświetleniowych na boisku w Przysieczy.
Wykonawca - ELEKTRA Prószków.
Koszt realizacji - 49 707,18 zł.

BURMISTRZ

GMINA PRÓSZKÓW
46-080 Prószków

Róża Małach