

Opole, październik 2012r.

**INFORMACJA „BIOZ”
- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-**

DOTYCZY: **projektu budowlanego zagospodarowania i
wyposażenia terenu placu zabaw przy przedszkolu**

OBIEKT: **Przedszkole Publiczne w Prószkowie**
ADRES: **ul. Krasickiego 2; działka nr 902**

INWESTOR: **Przedszkole Publiczne**
ADRES: **46-060 Prószków, ul. Krasickiego 2**

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Halina Gierczak
ADRES: 45-286 Opole, ul. Skautów Op. 4/505

Informacja opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r.
Dz. U. nr 120, poz. 1126.

Projektant:

Część opisowa:

- 1) **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;**
 - roboty rozbiórkowe ogrodzenia, elementów wyposażenia placu zabaw i nawierzchni
 - wytyczenie obiektów projektowanych i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych
 - wykonanie wykopów
 - roboty budowlane i montażowe
 - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych, piaskowej i z kostki betonowej
 - roboty ziemne i wykonanie nawierzchni trawiastej
- 2) **Wykaz istniejących obiektów budowlanych;**
 - budynek Przedszkola Publicznego
- 3) **Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;**
 - sąsiedztwo czynnego obiektu Przedszkola Publicznego
 - sieć elektroenergetyczna
 - sieć kanalizacji sanitarnej
- 4) **Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;**
 - transport i rozładunek materiałów
 - roboty z użyciem maszyn i innych urządzeń technicznych - ryzyko urazów i porażeń prądem;
 - prowadzenie robót w pobliżu przewodów energetycznych – zagrożenia porażenia przez prąd
- 5) **Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;**
 - szkolenie pracowników pod względem bhp przeprowadza pracodawca
 - wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych obowiązany jest opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót
 - kierownik ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników przystępujących do pracy na budowie po raz pierwszy, a także instruktażu stanowiskowego przy zmianie robót budowlanych
 - należy zadbać aby pracownik, któremu powierza się daną pracę miał niezbędne do jej wykonania kwalifikacje i był zapoznany z zagrożeniami jakie mogą przy tym wystąpić
- 6) **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

- ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury (poz.401 Dz. U. nr 47/2003) z rozmieszczeniem maszyn i urządzeń technicznych, składowisk materiałów, dróg kołowych i pieszych technologicznych i ewakuacyjnych.
- teren robót należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
- ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
- roboty montażowe powinny wykonywać zespoły co najmniej 2 osobowe wyposażone w zasobniki na narzędzia ręczne
- maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone i uprawnione osoby
- kierownik budowy powinien opracować plan BIOZ ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom czynnego obiektu przedszkola

Projektant: