

Biuro Usług Technicznych



"DROGTOM"

Opole ul. Chełmska 9/2
TEL. 0 608 498 304 , TEL.FAX. (077) 5515593
www.drogtom.com.pl , drogtom@o2.pl

METRYKA PROJEKTU

**Projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
nr 414 związanych z remontem 2 zjazdów
i kanalizacji deszczowej**

**LOKALIZACJA: Miejscowość Złotniki- ul. Opolska
dr wojewódzka nr 414**

AUTOR PROJEKTU :

-mgr inż. Tomasz Sokulski

OPIS TECHNICZNY

Cel opracowania .

Niniejsze opracowanie przedstawia sposób oznakowania robót związanych z remontem dwóch zjazdów i kanalizacji deszczowej w m. Złotniki ul. Opolska.

Opis stanu projektowanego .

Prace polegać będą na wykonaniu części chodnika, 2 wjazdów oraz kanalizacji deszczowej przy czym zajęte zostanie pobocze ziemne oraz ok. 0,50m jezdni.

Obecnie wjazdy do posesji nr 46, 48, 50, 52 odbywają się z każdego miejsca z drogi wojewódzkiej.

W czasie prowadzenia robót dojazd ten zostanie zachowany poprzez wykonywanie robót odcinkami.

Ruch pieszy na tym odcinku odbywa się przeciwną stroną ulicy istniejącym chodnikiem.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące oznakowania pokazano na 2 schematach.

Na barierach kierujących i zaporach zamontować światła ostrzegawcze koloru żółtego.

Proj. znaki drogowe umocować należy w taki sposób by mierząc od poziomu nawierzchni do dolnej krawędzi tarczy znaku było minimum 2,2 m. oraz znajdowały się one w odległości 0,50 m. od krawędzi jezdni drogi.

Lico tarczy winny być wykonane z folii odblaskowej.

Bariery U-20a, U-20b, U-3d należy zamontować na wysokości około 1,0 m.

Wszystkie słupki winny mieć przekrój okrągły i mieć barwę szarą.

Do oznakowania zastosować znaki wielkości średniej.

Termin realizacji robót: sierpień 2009r.- luty 2010r.

Opracował :